

АКТ
обследования технического состояния
строительных конструкций и инженерного оборудования

2018 год

дом № 12 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Первых Коммунаров
 Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1994

Материал стен панель

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарантия» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменова И.И.

представителя общественного домового комитета _____

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждения или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	Фундамент	Б.блоки	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	Перекрытие: 2.1. Подвальное 2.2. Междуэтажное 2.3. Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв.
3.	Стены.	Панель.	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	Фасад: 4.1. Наружняя отделка 4.2. Меж.панельные швы. 4.3. Цоколь.	1750п.м.	Разрушена герметизация. Разрушение штукатурного слоя, отслоение слоя краски.	КР (согласно ВНС53-86р.) Заключение БТИ № 1329 от 11.07.2016г.
	4.4. Балконы. 4.5. Лоджии. 4.6. Карниз. 4.7. Козырьки входа в подъезд. 4.8. Козырьки входа в подвал. 4.9. Стены входов в подвал. 4.10. Стены входных площадок.	Нет. 4 шт.	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено. Отшелушивание красочного слоя.	Удв. Удв. ППР.

1	2	3	4	5
5.	Дверные заполнения: 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2. Двери входа в подвал: 5.2.1. двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3. Двери входа в электрощитовую. 5.4. Двери входа в подсобное помещение.	4 шт	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв.
6.	Оконные заполнения 6.1. Подъезды 6.2. Чердачные. 6.3. Слуховые окна.		Нарушений не выявлено	Удв.
7.	Пороги. 7.1. Ступени входа в подъезд. 7.2. Ступени входа в подвал.	Нет.	Разрушение цементной стяжки в 1 и 2 подъездах.	ППР.
8.	Кровля. 8.1. Стропилы. 8.2. Обрешётка. 8.3. Выходы на чердак(локи). 8.4. Выход на крышу: 8.4.1. Кровля. 8.4.2. Стены. 8.4.3. Двери. 8.4.4. Лестница. 8.5. Парапеты. 8.5. Трубы вентканала дымоходов. (Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой). 8.6. Ограждения: 8.7. Внутренний водосток.	1341 кв.м.	Имеет вмятины, воздушные мешки, нет защитного слоя, уклоны не выдержаны. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	КР (согласно ВСН53-86р.) Заключение БТИ №1328 от 11.07.2016г. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв.
9.	Отмостка.	255,48 кв. м.	Неровная осадка, трещины, разрушение 30%	КР (согласно ВСН53-86р)
10.	Подъезды: 10.1. Лестничные марши (ступени). 10.2. Полы площадок. 10.3. Металлические перила. 10.4. Стены лифтовых шахты 10.5. Л/клетки	Нет	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Разрушение штукатурки, красочного слоя, побелки в __ под.	Удв. Удв. Удв. ППР.
11.	Газопровод.		Нарушений не выявлено.	Удв.
12.	Канализация.		Нарушений не выявлено	Удв.

13.	Система ХВС. 13.1.Водопр.трубы. 13.2.Запорная армат. 13.3.Изоляция.		Нарушений не выявлено.	Удв.
14.	Система ГВС. 14.1.Трубы. 14.2.Запорная армат. 14.3.Изоляция.		Нарушений не выявлено.	Удв.
15.	Система Ц/О 15.1.Трубы 15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на л/клетке.		Коррозия труб. Нарушений не выявлено.	КР (согласно ВСН 53-86р) Заключение БТИ №1330 от 11.07.2016г. Удв.
16.	Электрооборудование 16.1.Световая эл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Позтажный эл.шит		Частичное отсутствие приборов в подъезде. Требуется увеличение сечения провода.	КР (согласно ВСН53-86р)
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт.покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка	Бетон. Нет. Нет. нет.	Разрушение, выбоины.	КР
18.	Разное			

19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20. Выводы и предложения: определить перечень работ на 2018 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии _____ /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

Савинова ИИ
 Досаева Э.В.
 Булыкин МА
 Мерзеев А.И.