

**АКТ
обследования технического состояния
строительных конструкций и инженерного оборудования**

2018 год
дом № 16 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Турьнинская
Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1985

Материал стен панель

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарантия» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению Селеменова И.И.

представителя общественного домового комитета Миссаль

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждения или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	Фундамент	Б.блоки 91,1 кв.м.	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	Перекрытие: 2.1. Подвальный 2.2. Междуетажное 2.3. Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв.
3.	Стены.	панель	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	Фасад: 4.1. Наружная отделка 4.2. Меж.панельные швы.		Отслоение раствора в стыках, повреждение отделочного слоя.	КР (согласно ВСН53-86р.)
	4.3. Цоколь.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.4. Балконы. 4.5. Лоджии. 4.6. Карниз. 4.7. Козырьки входа в подъезд. 4.8. Козырьки входа в подвал. 4.9. Стены входов в подвал. 4.10. Стены входных площадок.	нет	Нарушений не выявлено <i>Разрушение плиты на высоте 16-70</i> Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв. Удв. Удв.





5.	Дверные заполнения: 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2. Двери входа в подвал: 5.2.1. двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3. Двери входа в электрощитовую. 5.4. Двери входа в подсобное помещение.		Нарушений не выявлено. Требуется замена в I подъезде. Нарушений не выявлено.	Удв. ППР. по решению собственников Удв.
6.	Оконные заполнения 6.1. Подъезды 6.2. Чердачные. 6.3. Слуховые окна.		Ослабление сопркосновений в узлах, частичное коробление элементов, Неплотности, зазоры повышенной ширины. Нарушений не выявлено.	КР (согласно ВСН53-86р.) Удв.
7.	Пороги: Ступени входа в подъезд. Ступени входа в подвал.		Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено	Удв. Удв.
8.	Кровля 8.1. Стропилы. 8.2. Обрешётка. 8.3. Выходы на чердак(люки). 8.4. Выход на крышу: 8.4.1. Кровля. 8.4.2. Стены. 8.4.3. Двери. 8.4.4. Лестница. 8.5. Парапеты. 8.5. Трубы вентканала дымоходов.(Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой). 8.6. Ограждения: 8.7. Внутренний водосток.	837,6 кв.м.	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв.
9.	Отмостка.		Нарушений не выявлено.	Удв.
10.	Подъезды: 10.1. Лестничные марши (ступени). 10.2. Полы площадок. 10.3. Металлические перила. 10.4. Стены лифтов, шахты 10.5. Л/клетки	нет	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено Отслоение краски, побелка.	Удв. Удв. Удв. ППР. По решению собственников.
11.	Газопровод.		Нарушений не выявлено	Удв.
12.	Канализация.		Нарушений не выявлено.	Удв.
13.	Система ХВС. 13.1. Водопров. трубы. 13.2. Запорная армат. 13.3. Изоляция.		В ветхом состоянии. Коррозия труб	КР (согласно ВСН53-86р)
14.	Система ГВС. 14.1. Трубы. 14.2. Запорная армат. 14.3. Изоляция.		Трубы стальные, в ветхом состоянии, окраска отсутствует, коррозия	КР (согласно ВСН53-86р)

15.	Система Ц/О 15.1.Трубы 15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на лестничной клетке.		Находятся в ветхом состоянии, имеется коррозия, частично отсутствует окраска Нарушений не выявлено.	КР (согласно ВСН 53-86р) Заключение БТИ №1342 от 11.07.2016г. Удв.
16.	Электрооборудование 16.1.Световая эл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Поэтажный эл.шит		Нарушений не выявлено.	Удв.
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт.покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка	796 кв.м. Нет Нет	Нарушений не выявлено	Удв.
18.	Разное			

19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.
20. Выводы и предложения: определить перечень работ на 2018 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

Представитель комиссии _____ /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

 А.А. Буренков
 Е.В. Алексеев
 В.В. Сидоров
 Т.В. Волков