

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2019г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Гвардейская

Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала неподвальный

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн. директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания целостен - разрушения не обнаружено
всех, откосов и краев - требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние хорошее; оконные переплеты - нет срока эксплуатации

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания разрушена - требуется ремонт

з) система центрального отопления просиена, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МУП

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные «Коммунальный»

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство сетей срок эксплуатации

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. Е. Алексеев
Ю. И. А. Буряков
С. В. Волосатов